



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DIRETORIA GERAL/CAMPUS S.JOSE DOS CAMPOS**

OFÍCIO Nº 89/2026 - DRG-SJC/IFSP

São José dos Campos, 10 de setembro de 2026.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. Descrição do Objeto

O objeto consiste em um **container habitável** formado pela conjugação de **containers de 40 pés (High Cube) ou de 20 pés para construção de uma área total de aproximadamente 160 metros quadrados**, modelo almoxarifado modificado. A estrutura deve ser produzida em chapa de aço e atender às normas **NR 10 e NR 18**. Devem ser montado conforme projeto.

2. Sistema Construtivo

- **Cobertura:** Telhado em duas águas com estrutura metálica e telha sanduíche (aço galvanizado com isolamento em EPS de 50mm) na cor branca.
- **Paredes e Teto:** Painéis termoacústicos de 50mm em EPS prensados entre chapas de aço galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática branca. Uma das faces externas deve receber a logomarca do IFSP.
- **Piso:** Executado em três camadas, iniciando com piso de concreto, seguido de contrapiso argamassado nivelado e finalizado com **piso cerâmico cinza** de primeira linha. A base será uma laje do tipo radier.
- **Esquadrias:** Porta e janelas de correr em alumínio com pintura branca. As janelas devem incluir grades de proteção interna e tela mosquiteiro externa.

3. Instalações e Equipamentos

- **Climatização:** Fornecimento e instalação de **dois condicionadores de ar tipo split inverter de 30.000 BTUs**.
- **Elétrica:** Composta por 12 tomadas, 2 interruptores e 12 luminárias de sobrepôr com lâmpadas LED de 40W. Inclui quadro metálico com disjuntores e Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
- **Rede de Dados:** Instalação de 8 pontos de dados com distribuição via eletrodutos rígidos de PVC.
- **Acabamento:** Tratamento anticorrosivo interno e externo, com pintura externa na cor concreto.

4. Montagem e Instalação

A empresa contratada é responsável por todos os custos de frete, carga, descarga e montagem. A preparação do local inclui:

- Nivelamento do solo, execução de aterro e do radier.

- Interligação das redes elétrica e de dados à rede existente no campus.

5. Certificação e Prazos

É obrigatório o fornecimento de um **Laudo de Habitabilidade** com análise de níveis de radiação ionizante e respectiva A.R.T., em conformidade com a NR-18.

Documento assinado eletronicamente.

Fernando Henrique Gomes de Souza

Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por:

- **Fernando Henrique Gomes de Souza, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DRG-SJC**, em 10/09/2026 10:41:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/09/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1243838

Código de Autenticação: 80e057e646



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - DO KM 145 (LADO DIREITO), S/N, JARDIM DIAMANTE, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP, CEP 12223-201