ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Prazo total: 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente a assinatura do contrato pela contratada.

ETAPA	ATIVIDADES PREVISTAS	PERÍODO PREVISTO
1	Mobilização da equipe, avaliação dos locais e preparação dos materiais e equipamentos necessários.	1º ao 2º dia útil
2	Desinstalação dos 11 aparelhos antigos e retirada do aparelho de 18.000 BTUs que será remanejado.	3º ao 10º dia útil
3	Instalação dos 17 aparelhos novos e reinstalação do aparelho de 18.000 BTUs, incluindo tubulações, conexões elétricas e drenagem.	11º ao 27º dia útil
4	Testes de funcionamento, verificação de estanqueidade, ajustes e correção de eventuais falhas.	28º ao 29º dia útil
5	Limpeza dos ambientes, organização dos equipamentos retirados, conclusão dos serviços e entrega à fiscalização para fins de recebimento provisório.	30º dia útil

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

1. A contratada deverá apresentar, previamente ao início da execução dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), devidamente registrado no conselho profissional competente, referente às atividades de instalação, desinstalação e remanejamento dos aparelhos de ar-condicionado, conforme as atribuições legais do responsável técnico e as disposições aplicáveis ao objeto contratado.
2. As etapas poderão ser executadas simultaneamente, desde que respeitado o prazo total de 30 dias úteis.
3. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários serão de responsabilidade da contratada.
4. Os serviços deverão ser concluídos com os aparelhos instalados, testados e em pleno funcionamento, observadas as especificações do Estudo Técnico Preliminar (ETP).
5. A conclusão e a entrega dos serviços deverão ocorrer até o 30º dia útil, sendo registradas pela fiscalização. O recebimento provisório não decorre automaticamente da entrega e dependerá da verificação do cumprimento das exigências técnicas, com formalização na forma do Termo de Referência.
6. O recebimento definitivo será realizado posteriormente, conforme os critérios, procedimentos e prazos estabelecidos no Termo de Referência e no contrato.

Nota de acompanhamento: O quadro da página seguinte deverá ser preenchido pela fiscalização, permitindo confrontar o previsto com a execução efetiva de cada etapa.

CONTROLE DE EXECUÇÃO – PREVISTO × REALIZADO

Início da execução dos serviços em: ___/___/_____

Fiscalização responsável: _____

Nº	ATIVIDADE PREVISTA (SÍNTESE)	PRAZO	EXECUÇÃO EFETIVA / OCORRÊNCIAS	DATAS / SITUAÇÃO
1	Mobilização, vistoria e preparação de materiais e equipamentos.	1º–2º dia útil	_____ _____	Início: ___/___/___ Fim: ___/___/___ ( ) C ( ) P ( ) N
2	Desinstalação de 11 aparelhos e retirada do equipamento de 18.000 BTUs para remanejamento.	3º–10º dia útil	_____ _____	Início: ___/___/___ Fim: ___/___/___ ( ) C ( ) P ( ) N
3	Instalação de 17 aparelhos e reinstalação do equipamento de 18.000 BTUs, com tubulações, elétrica e drenagem.	11º–27º dia útil	_____ _____	Início: ___/___/___ Fim: ___/___/___ ( ) C ( ) P ( ) N
4	Testes, estanqueidade, ajustes e correção de falhas.	28º–29º dia útil	_____ _____	Início: ___/___/___ Fim: ___/___/___ ( ) C ( ) P ( ) N
5	Limpeza, organização dos equipamentos retirados, conclusão e entrega à fiscalização para recebimento provisório.	30º dia útil	_____ _____	Data: ___/___/___ ( ) C ( ) P ( ) N

Situação: C = concluída • P = parcialmente executada • N = não executada.

ENTREGA E RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Entrega comunicada pela contratada em: ___/___/_____

Recebimento provisório: ( )formalizado ( ) pendente ( ) com ressalvas

Data: ___/___/_____ **Termo detalhado nº:** _____

Pendências / providências: _____

_____
Fiscal responsável / matrícula / data

_____
Contratada responsável / data