ANEXO III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA INDUSTRIAL (NR-10 e NR-12)

Prazo: 20 Dias úteis | 14 Equipamentos | Início: 1º dia útil subsequente à assinatura do contrato

Cronograma estimado de execução, com prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato, conforme descrito a seguir:

FASE / ATIVIDADE	Início	Fim	Duração (dias)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20
FASE 01: MOBILIZAÇÃO E INSPEÇÃO																							
Reunião de abertura, apresentação da ART e/ou TRT, conforme aplicável, e isolamento de áreas	1	1	1																				
Inspeção técnica preliminar	1	2	2																				
FASE 02: AQUISIÇÃO E FABRICAÇÃO																							
Aquisição de componentes elétricos	3	4	2																				
Fabricação de proteções NR-12	3	5	3																				
FASE 03: ADEQUAÇÕES - FRENTE A (TORNOS)																							
Desenergização e bloqueio (LOTO)	6	6	1																				
Revisão elétrica e aterramento	6	7	2																				
Instalação de dispositivos de emergência	8	8	1																				
Montagem de proteções mecânicas	9	9	1																				
Revisão mecânica e pneumática	10	10	1																				
Testes preliminares	11	11	1																				
FASE 04: ADEQUAÇÕES - FRENTE B (FRESADORAS/CNC)																							
Revisão de painéis elétricos	12	13	2																				
Instalação de proteções NR-12	14	14	1																				
Adequação de zonas de risco	15	15	1																				
Finalização de adequações mecânicas	16	16	1																				
FASE 05: TESTES E VALIDAÇÃO																							
Testes funcionais com carga	17	17	1																				
Validação operacional completa	17	18	2																				
FASE 06: ENCERRAMENTO																							
Documentação técnica e registros fotográficos	19	19	1																				
Entrega da documentação técnica final e encerramento	20	20	1																				

Observações:

Para fins deste Cronograma, os marcos D1 a D20 correspondem a dias úteis de execução, considerados aqueles em que houver expediente administrativo no IFSP – Câmpus Sertãozinho. Sábados, domingos, feriados e dias sem expediente administrativo não serão computados no prazo.

Data de ínicio dos serviços: ____/____/_____

Data do Termino dos serviços: ____/____/_____

_____
Fiscal Técnico da Contratante

_____
Responsável Técnico da Contratada